

## VERBALE DEL GIORNO 06/05/2022

In data odierna alle ore 10.00, come da convocazione inviata con nota PEC del . n. 1530 del 06/05/2022, si è svolta una riunione tecnica riguardante l'intervento: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "E. TOMMASONE P.O.R. Puglia 2014-20 ASSE V AZIONE 5.2 NEL COMUNE DI LUCERA (FG)

### **Riunione di TAVOLO TECNICO PER LA CONSEGNA DEI LAVORI**

In data 6 maggio 2022 si è tenuto il presente tavolo tecnico

presenti

- ingegnere Nicola di Pierno progettista

#### **Per l'ente Appaltante Comune di Lucera**

- ingegnere Pasquale Borrelli : e Responsabile Unico Del Procedimento
- Dott.ssa Daniela Pagliara (Assessore LL.PP. Comune di Lucera )

#### **Per l'ente Istituto Comprensivo Tommasone**

- Dott.ssa Francesca Chiechi DIRIGENTE della Istituto
- Dott.ssa Anna Maria Grassone (Responsabile Amministrativo)
- Dott. Gennaro Camporeale (Collaboratore della dirigenza)

Per l'impresa Appaltatrice dei Lavori Sig. Picciuto Antonio.

La riunione è stata così condotta

Dopo l'illustrazione delle lavorazioni da eseguirsi da parte dell'ingegnere di Pierno e delle possibili compartimentazione per l'esecuzione temporale dei lavori e le conseguenti ipotesi di rotazione delle classi ed uffici con spostamento di suppellettili si sono ascoltate le proposte della dirigenza scolastica in merito alle esigenze derivanti dalle attività didattiche ed Amministrative.

Dalle illustrazioni delle esigenze dell'istituzione scolastica sono scaturite una serie di ipotesi di utilizzo degli spazi residui disponibili ed una reale difficoltà a effettuare le turnazioni in funzione del numero delle aule disponibili il che ha indotto i presenti a chiedere all'assessore Pagliara presente la possibilità di trasferire tutta la attività scolastica in un'altra sede.

A tal fine ci sono ipotizzate una serie di possibilità di utilizzo di altre sedi, per cui assessore presente si è riservata la possibilità di sentire gli altri dirigenti scolastici presenti sul territorio di Lucera al fine di verificare l'effettiva disponibilità di aule in modo da poter trasferire tutta l'attività scolastica in un'altra sede o altri massimo due sedi (possibilmente vicine) per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

Per quanto innanzi il tavolo tecnico si aggiorna a nuova comunicazione e comunque entro giorni 10.

La riunione si conclude alle ore 12:00.